



GÜMÜŞHANE 2017 YILI YATIRIMLARI

İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŐLERİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ

Gümüşhane İli Yatırımları

TOPLAM PROJE SAYISI	: 84
TOPLAM PROJE TUTARI	: 897.258.666 TL
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	: 208.099.823 TL
YILI ÖDENEĐİ	: 151.841.202 TL
DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	: 151.840.456 TL
PARASAL GERÇEKLEŐME	: %100
BİTEN PROJE SAYISI	: 12
DEVAM EDEN PROJE SAYISI	: 54
İHALE AŐAMASINDAKİ PROJESAYISI	: 18

DEVLET SU İŞLERİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON



MERKEZ AKTUTAN GÖLETİ



KELKİT DEREDOLU GÖLETİ



KÖSE YAYLIM ŞEHİT OSMAN YILDIZ GÖLETİ

DEVLET SU İŞLERİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON



KÖSE KABAKTEPE GÖLETİ



ŞİRAN ARITAŞ GÖLETİ



KELKİT GÜDÜL GÖLETİ

DEVLET SU İŞLERİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON



ARZULARKABAKÖY BELDESİ
TAŞKIN KORUMA



ŞİRAN İLÇE MERKEZİ VE ARAZİLERİ
1.KISIM TAŞKIN KORUMA İNŞAATI



KELKİT İLÇE MERKEZİ VE ARAZİLERİ 2. KISIM
TAŞKIN KORUMA İNŞAATI

KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Gümüşhane İli Yatırımları


TOPLAM PROJE SAYISI	: 17
TOPLAM PROJE TUTARI	: 2.511.612.000 TL
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	: 1.455.360.000 TL
YILI ÖDENEĞİ	: 209.966.000 TL
DÖNEM SONUNA KADARYAPILAN HARCAMA	: 189.205.000 TL
PARASAL GERÇEKLEŞME	: %90
BİTEN PROJE SAYISI	: -
DEVAM EDEN PROJE SAYISI	: 16
BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	: 1
İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	: -

KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON



KÖSTERE DERESİ - GÜMÜŞHANE ARASI ÇEVRE YOLU PROJESİ (42 Km)

KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON



ZİGANA TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI PROJESİ

KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON



**GÜMÜŞHANE-KALE DUBLE
YOLU
(18.5 Km)**



**(TORUL-GÜMÜŞHANE)
AYRIM-ŞİRAN
YOLU (66.3 Km)**



**(G.HANE-BAYBURT) AYRIM
PİRAHMET-KIRIKLI-KELKİT
YOLU (30 Km)**



**KÖSE-BAYBURT YOLU
(52 Km)**

KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Gümüşhane İli Yatırımları

TOPLAM PROJE SAYISI	: 7
TOPLAM PROJE TUTARI	: 44.074.084 TL
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	: 39.531.811 TL
YILI ÖDENEĞİ	: 1.285.000 TL
DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	: 3.538.877 TL
PARASAL GERÇEKLEŞME	: %100
BİTEN PROJE SAYISI	: 6
DEVAM EDEN PROJE SAYISI	: 1
BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	: -
İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	: -

KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS



(REFAHİYE-ERZİNCAN) AYRIM KELKİT YOLU (40 Km)

İLLER BANKASI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Gümüşhane İli Yatırımları

TOPLAM PROJE SAYISI	: 7
TOPLAM PROJE TUTARI	: 40.076.139,44 TL
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	: 32.580.666,70 TL
YILI ÖDENEĞİ	: 7.495.472,74 TL
DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	: 0,00 TL
PARASAL GERÇEKLEŞME	: %81
BİTEN PROJE SAYISI	: 0
DEVAM EDEN PROJE SAYISI	: 7
BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	: -
İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	: -

İLLER BANKASI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BİTEN PROJELER



ÜNLÜPİNAR İÇMESUYU VE
KANALİZASYON İNŞAATI



KÜRTÜN BELEDİYE HİZMET BİNASI



ŞİRAN BELEDİYE HİZMET BİNASI

İLLER BANKASI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVAM EDEN PROJELER



MERKEZ İÇME SUYU



KÖSE-KELKİT PAKET
ARITMA TESİSİ



DEREDOLU İÇME SUYU



KÜRTÜN İÇME SUYU

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON

Gümüşhane İli Yatırımları

TOPLAM PROJE SAYISI	: 8
TOPLAM PROJE TUTARI	: 10.418.000 TL
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	: -
YILI ÖDENEĞİ	: 10.418.000 TL
DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	: 10.418.000 TL
PARASAL GERÇEKLEŞME	: %100
BİTEN PROJE SAYISI	: -
DEVAM EDEN PROJE SAYISI	: 8
BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	: -
İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	: -

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



KADASTRO FAALİYETLERİ



ORKÖY FAALİYETLERİ



**AĞAÇLANDIRMA,
REHABİLİTASYON, TESİS
VE BAKIM FAALİYETLERİ**



**TOPRAK MUHAFAZA, TESİS
VE BAKIM FAALİYETLERİ**

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



ORMAN YOLLARI YAPIM VE ONARIM
FAALİYETLERİ



ORMAN KORUMA, TESİS YAPIM
BAKIM VE ONARIM FAALİYETLERİ



ORMAN YETİŞTİRME VE BAKIM
FAALİYETLERİ

DOĐA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR

12. BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ / RİZE

Gümüşhane İli Yatırımları

TOPLAM PROJE SAYISI : 19

TOPLAM PROJE TUTARI : 8.570.014 TL

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : 1.337.386 TL

YILI ÖDENEĐİ : 8.570.014 TL

DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA : 8.566.814 TL

PARASAL GERÇEKLEŐME : %100

BİTEN PROJE SAYISI : -

DEVAM EDEN PROJE SAYISI : 16

BAŐLANMAYAN PROJE SAYISI : -

İHALE AŐAMASINDAKİ PROJE SAYISI : 3

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE



KARŞIYAKA TP ALTYAPI (SU, ELEKTRİK, KANALİZASYON, TELEFON) TESİSLERİ YAPIM İŞİ



TOMARA ŞELELESİ TP ENERJİ NAKİL HATTI VE TRAFİKO YAPIM İŞİ



LİMNİ GÖLÜ TABİAT PARKI



LİMNİ ORMAN KÖŞKÜ

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE



GÖZETLEME KULESİ YAPIM İŞİ



LİMNİ GÖLÜ TP VE KÖSE TP GELİŞME
PLANI YAPIMI İŞİ



LİMNİ GÖLÜ TP 12 ADET ORMAN
KÖŞKÜ YAPIM İŞİ

TAPU VE KADASTRO 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON

Gümüşhane İli Yatırımları

TOPLAM PROJE SAYISI	: 48
TOPLAM PROJE TUTARI	: 940.430.00 TL
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	: -
YILI ÖDENEĞİ	: 940.430.00 TL
DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	: 640.060.00 TL
PARASAL GERÇEKLEŞME	: %68
BİTEN PROJE SAYISI	: 25
DEVAM EDEN PROJE SAYISI	: 23
BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	: -
İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	: -

TAPU VE KADASTRO 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON

İl genelindeki toplam **391 birim** köy ve mahallenin tamamında kadastro çalışmaları tamamlanmıştır.

22- A Yenileme Çalışmaları kapsamında;


İl Genelinde bugüne kadar 46 birim 53 bin parsel yenileme çalışması tamamlanmıştır.

2-B Çalışmaları kapsamında;

24 birimde **726 parselin** 2-B kadastrosu çalışmaları tamamlanmış olup, 6 birimde 2-B kadastrosu çalışmaları devam etmektedir.

Orman Kadastrosu Çalışmaları kapsamında;

2 proje ORKA_BYB_1 (**60 birim**) ve ORKA_GMS_1 (**63 birim**) orman kadastrosu ihalesi kapsamında **123 birimde** çalışmalar tamamlanmıştır.



GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

İl Yatırımları

TOPLAM PROJE SAYISI	: 6
TOPLAM PROJE TUTARI	: 194.210.000 TL
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	: 149.722.000 TL
YILI ÖDENEĞİ	: 21.300.000 TL
DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	: 13.706.000 TL
PARASAL GERÇEKLEŞME	: % 64,35
BİTEN PROJE SAYISI	: -
DEVAM EDEN PROJE SAYISI	: 6
BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	: -
İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	: -

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ



KÜTÜPHANE VE KONGRE MERKEZİ



GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ



KELKİT



SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU BİNASI

SAĞLIK MESLEK OKULU

ÇORUH EDAŞ GÜMÜŞHANE İL MÜDÜRLÜĞÜ

İl Yatırımları

TOPLAM PROJE SAYISI	: 35
TOPLAM PROJE TUTARI	: 13.312.474 TL
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	: -
YILI ÖDENEĞİ	: 13.312.474 TL
DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	: -
PARASAL GERÇEKLEŞME	: -
BİTEN PROJE SAYISI	: -
DEVAM EDEN PROJE SAYISI	: 18
BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	: 17
İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	: -

ÇORUH EDAŞ GÜMÜŞHANE İL MÜDÜRLÜĞÜ



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İl Yatırımları

TOPLAM PROJE SAYISI	: 3
TOPLAM PROJE TUTARI	: 4.995.000 TL
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	: 1.059.880 TL
YILI ÖDENEĞİ	: 3.815.000 TL
DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	: 3.628.890 TL
PARASAL GERÇEKLEŞME	: % 95,12
BİTEN PROJE SAYISI	: 3
DEVAM EDEN PROJE SAYISI	: -
BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	: -
İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	: -

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ



ÇEVİK KUVVET ÖZEL HAREKET BİNASI



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI



İŞKUR HİZMET BİNASI

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İl Yatırımları

TOPLAM PROJE SAYISI	: 69
TOPLAM PROJE TUTARI	: 93.922.316,16 TL
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	: 8.619.066,27 TL
YILI ÖDENEĞİ	: 38.981.281,10 TL
DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	: 14.624.345,69 TL
PARASAL GERÇEKLEŞME	: % 25
BİTEN PROJE SAYISI	: 56
DEVAM EDEN PROJE SAYISI	: 4
BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	: 9
İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	: -

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



TORUL NAMIK KEMAL İLKOKULU



ŞİRAN FEN LİSESİ



KELKİT ABDULHAMİTHAN PANSİYONU

İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

İl Yatırımları

TOPLAM PROJE SAYISI	: 4
TOPLAM PROJE TUTARI	: 173.819,00 TL
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	: -
YILI ÖDENEĞİ	: 173,616,00 TL
DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	: 170.350,00 TL
2017 ÖDENEN HİBE,DESTEK TUTARI	: 23.246.210 TL
PARASAL GERÇEKLEŞME	: % 98
BİTEN PROJE SAYISI	: -
DEVAM EDEN PROJE SAYISI	: 4
BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	: -
İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	: -

İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ



ÇİLEK TARIMINI GELİŞTİRME

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresinin destekleriyle 58 bahçeye çilek dikimi gerçekleştirildi.



İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ



KUŞBURNU YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

İl Müdürlüğünce hazırlanan "Kuşburnu Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında temin edilen 7 bin adet sağlıklı ve standartlara uygun Rosa Canina türüne ait kuşburnu fidanları üreticilerimize teslim edilerek il genelinde kapama kuşburnu bahçeleri tesis edilmiştir.



İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ



CEVİZ EYLEM PLANI

Gümüşhane'de yaklaşık 2.600 dönüm kurulu kapama ceviz bahçesi bulunmaktadır. 2017 yılında Gümüşhane iklimine uygun 50 bin adet Fernor ve Fernetta cinsi ceviz dikimi gerçekleştirilecektir.



İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İl Yatırımları

TOPLAM PROJE SAYISI	: 1
TOPLAM PROJE TUTARI	: 964.000 TL
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	: -
YILI ÖDENEĞİ	: -
DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	: 339.823,00 TL
PARASAL GERÇEKLEŞME	: % 35,25
BİTEN PROJE SAYISI	: -
DEVAM EDEN PROJE SAYISI	: 1
BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	: -
İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	: -

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ



200 YATAKLI GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

İl Yatırımları

TOPLAM PROJE SAYISI	: 8
TOPLAM PROJE TUTARI	: 10.596.000,00 TL
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	: 9.004.124,80 TL
YILI ÖDENEĞİ	: 232.519,86 TL
DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	: 8.600.270,56 TL
PARASAL GERÇEKLEŞME	: % 81
BİTEN PROJE SAYISI	: 0
DEVAM EDEN PROJE SAYISI	: 7
BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	: 1
İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	: -

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ



**GÜMÜŞHANE GENÇLİK
MERKEZİ İNŞAATI**



**KELKİT 1000 KİŞİLİK
BETONARME TRİBÜN**



**TORUL GENÇLİK MERKEZİ
YAPIM İŞİ**



**KELKİT GENÇLİK MERKEZİ
YAPIM İŞİ**

İL ÖZEL İDARESİ


İl Yatırımları

TOPLAM PROJE SAYISI	: 16
TOPLAM PROJE TUTARI	: 33.348.210,02 TL
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	: 8.011.444,69 TL
YILI ÖDENEĞİ	: 28.048.391,66 TL
DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	: 24.616.701,36 TL
PARASAL GERÇEKLEŞME	: % 87,77
BİTEN PROJE SAYISI	: 11
DEVAM EDEN PROJE SAYISI	: 4
BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	: 1
İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	: -

İL ÖZEL İDARESİ



SÜLEYMANİYE MAHALLESİ
ULAŞIM YOLU



KARACA MAĞARASI
ULAŞIM YOLU



TABIAT PARKI YOLLARI



İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

İl Yatırımları

TOPLAM PROJE SAYISI	: 9
TOPLAM PROJE TUTARI	: 11.874.642,00 TL
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	: 87.465,01 TL
YILI ÖDENEĞİ	: 11.787.176,99 TL
DÖNEM SONUNA KADARYAPILAN HARCAMA	: 2.343.239,58 TL
PARASAL GERÇEKLEŞME	: % 20,47
BİTEN PROJE SAYISI	: -
DEVAM EDEN PROJE SAYISI	: 8
BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	: -
İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	: 1

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ



AFAD YERLEŞKESİ
(15 MİLYON ₺)

İL KÜLTÜR VE TUZİM MÜDÜRLÜĞÜ

İL Yatırımları

TOPLAM PROJE SAYISI	: 14
TOPLAM PROJE TUTARI	: 12.162.385,46 TL
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	: 1.709.935,45 TL
YILI ÖDENEĞİ	: 6.321.182,59 TL
DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	: 3.787.395,45 TL
PARASAL GERÇEKLEŞME	: % 22
BİTEN PROJE SAYISI	: 6
DEVAM EDEN PROJE SAYISI	: 2
BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	: 6
İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	: -

İL KÜLTÜR VE TUZİM MÜDÜRLÜĞÜ



ZAFER MEYDANI
SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMASI

DİĞER PROJELER



İŞGEM PROJESİ
(8 MİLYON €)



528 KONUTLU TOKİ İNŞAATI
(106 MİLYON ₺)



112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ HİZMET BİNASI
(9 MİLYON ₺)